

Số: 70/BC-UBND

Gia Tân, ngày 25 tháng 8 năm 2023

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công ngân sách địa phương

- Căn cứ Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện Gia Lộc về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023;

- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 24/5/2023 của HĐND xã về việc bổ sung và phân bổ vốn ngân sách xã năm 2023, chuyển nguồn 2022 sang năm 2023 vào kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 24/5/2023 của HĐND xã về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương, nguồn vốn ngân sách xã năm 2023;

- Thực hiện Công văn số 3099/UBND-VP ngày 21/8/2023 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

- Qua 8 tháng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, như sau:

I. Kế hoạch vốn đầu tư công NSDP UBND huyện giao năm 2023 cho xã: 0 triệu đồng;

- UBND xã đã xây dựng kế hoạch vốn ĐTC năm 2023, từ tiền đất chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 là: 3.729 triệu đồng;

- Tiền đất dôi dư thu 8 tháng đầu năm 2023 là: 154 triệu đồng

- UBND huyện bổ sung cho UBND xã là: 600 triệu đồng

Tổng cộng là: 4.483 triệu đồng

II. Tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công NSDP đến ngày 20/8/2023:

1. Kế hoạch vốn đầu tư công vốn NSDP đã phân bổ chi tiết (đã phân bổ trên hệ thống TABMIS) đến ngày 20/8/2023: 4.287 triệu đồng, đạt 96,9% kế hoạch vốn UBND xã phân bổ.

- Bao gồm 8 công trình (*chi tiết phụ lục kèm theo*)

III. Nhận xét, đánh giá:

1. Kết quả đạt được:

- Tính đến ngày 20/8/2023, kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương đã phân bổ chi tiết (trên hệ thống TABMIS) đạt 96,9% kế hoạch vốn UBND xã phân bổ; các công trình đầu tư XD CB có khối lượng hoàn thành đã được thực hiện giải ngân vốn kịp thời, với tỷ lệ thực hiện giải ngân đạt 96,9% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết, đồng thời, thực hiện nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn đảm bảo đúng quy định, hạn chế phát sinh nợ XD CB mới.

- UBND xã thành lập tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023. Căn cứ vào tình hình giải ngân thực tế tại địa phương, Tổ công tác đã tích cực đôn đốc và tháo gỡ những vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, tổ công tác tiến hành kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư rà soát các công trình, dự án còn nợ đọng XD CB, kéo dài nhiều năm chưa bố trí được nguồn vốn để thanh toán trả nợ XD CB, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương có những giải pháp khắc phục kịp thời.

- Bên cạnh đó, trong 8 tháng đầu năm 2023, UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phân bổ, thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công hoàn thành kế hoạch giao của UBND huyện.

2. Những tồn tại, hạn chế chủ yếu và nguyên nhân:

a) Những tồn tại, hạn chế:

- Tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, chưa đạt được 100% so với mục tiêu kế hoạch đề ra; tập trung chủ yếu là các dự án đã hoàn thành chờ phê duyệt quyết toán làm căn cứ thanh toán dứt điểm vốn đầu tư và một số dự án chưa có khối lượng nghiệm thu; do trong quá trình triển khai, thực hiện một số hộ dân chưa đồng thuận phương án hỗ trợ, bồi thường khi thu hồi đất để thực hiện dự án.

b) Nguyên nhân chủ yếu:

- Một số chủ đầu tư chưa thật sự tích cực hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư và lập hồ sơ thanh toán, giải ngân vốn đầu tư.

- Công tác quản lý, giám sát của các chủ đầu tư chưa chặt chẽ, chưa kịp thời báo cáo vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng còn vướng mắc dẫn đến thời gian thực hiện kéo dài.

IV. Một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công NSDP năm 2023:

- Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023 hoàn thành theo kế hoạch vốn,

1. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023:

- Tổ chức rà soát, chỉ đạo và yêu cầu các phòng, ban giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình trong triển khai thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; kiến nghị, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị có liên quan:

- Thực hiện cơ chế phân công, giao trách nhiệm, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục dự án đầu tư.

- Tăng cường kỷ luật trong giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên...; có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

3. Đối với chủ đầu tư công trình, dự án:

- Chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đôn đốc các Nhà thầu khẩn trương tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành và hoàn thiện nhanh hồ sơ, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Gia Lộc thực hiện thanh toán khối lượng hoàn thành cho các nhà thầu theo đúng quy định.

- Lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý.

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công liên vùng, dự án có tác động lan tỏa, dự án nhằm đạt mục tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung ưu tiên chỉ đạo điều hành và gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu.

- Đối với dự án được giao vốn năm 2023 đến nay chưa được thanh toán phải thực hiện thanh toán, giải ngân hết kế hoạch vốn xong trước ngày 31/12/2023; Phấn đấu năm 2023 kết quả thực hiện giải ngân vốn đạt 100% kế hoạch vốn năm 2023.

- Chủ động xử lý tháo gỡ những vướng mắc khó khăn công tác giải phóng mặt bằng các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư. Kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, tổ chức thi công từng dự án theo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu tư vấn đẩy nhanh tiến độ.

- Thực hiện tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng hoàn thành; chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện theo quy định.

- Huy động tối đa các nguồn lực tài chính để tạo nguồn thu cho các công trình, dự án đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023, tiến độ đấu giá tài sản công và thực hiện bán tài sản trên đất đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án, tập trung xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác xử lý đất dôi dư, chuyển mục đích sử dụng đất để tăng thêm nguồn thu tiền sử dụng đất cho ngân sách.

- Đồng thời, báo cáo Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công để chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư; chủ động báo cáo và đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo kế hoạch vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

V. Đề xuất, kiến nghị:

- UBND xã đề nghị UBND huyện và các ngành của huyện có liên quan xem xét bổ sung nguồn vốn tu sửa con đường WB2 đi qua UBND xã Gia Tân.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công NSDP năm 2023; một số nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng cuối năm 2023. UBND xã báo cáo UBND huyện và các ban ngành liên quan biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH huyện Gia Lộc;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Phạm Duy Thoại